



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลไร่มะกอก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร 032-689014 ต่อ 229

คำนำ

รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) เป็นรายงานผลการติดตามความคืบหน้าและปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของ สำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลไร่เก่า ตามแผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอขอบคุณผู้บริหารทุกสำนัก/กอง ที่ให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานการกำกับติดตามโครงการ ตามแผนการดำเนินงานมีความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

ตุลาคม 2567

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. สารสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1
2. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/วัสดุ/ครุภัณฑ์ ตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	7
3. สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการ ครุภัณฑ์	12
4. วิเคราะห์ผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	61

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของเทศบาลตำบลไร่เก่า

1. วิสัยทัศน์

“เป็นเทศบาลน่าอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ปรับปรุง ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า ประปา ในเขตเทศบาล
2. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน
3. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการระบายน้ำ
4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการป้องกันปัญหาน้ำท่วม
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
6. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามคม สังคมและคุณภาพชีวิต กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและกฎหมายต่างๆ
3. เสริมสร้างการมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน
4. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
5. เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในเขตพื้นที่
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายและมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี
8. จัดกิจกรรมและสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
9. สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
10. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

ประชาชน

2. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม การบริหาร และการพัฒนา
ของเทศบาล
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพ
3. สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและวิถีเกษตรแบบยั่งยืน
4. ประชาสัมพันธ์และพัฒนากการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
5. สนับสนุนเกษตรกรให้ได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม
เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ และการเงินการคลังเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
4. ปรับปรุงและเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาให้เป็นระบบ
5. ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมรวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์

3. เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ดำเนินการให้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าและประปาใช้ทุกครัวเรือน
2. ดำเนินการให้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ำที่เชื่อมโยง
ครอบคลุมทุกชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

1. ดำเนินการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ดำเนินการให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. ดำเนินการให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน

1. ดำเนินการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและพึงพอใจต่อการบริหารการบริการของ

ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว

1. ดำเนินการให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน
2. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

1. ดำเนินการให้ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย
2. ดำเนินการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและพึงพอใจต่อการบริหาร การบริการของ

ภาครัฐ

4. ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ร้อยละของครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ไม่มีไฟฟ้าและประปาใช้
2. จำนวนของถนนและระบบการระบายน้ำในเขตเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน

3. จำนวนของระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ
5. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนลดลง
6. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดทำการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

1. ร้อยละของประชาชนที่สำเร็จการศึกษาในภาคบังคับและได้รับการศึกษาต่อ
2. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสาร
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมการมีหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม

4. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนลดลง
5. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน
6. จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีต่อการจัดสวัสดิการของเทศบาล

8. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. จำนวนผู้ติดตามเสด็จในชุมชนลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน

1. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการบริหารงานของเทศบาล
2. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
3. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ด้านการเมือง การปกครองและพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว

1. จำนวนกลุ่มที่มีการรวมกันในชุมชน
2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
3. จำนวนครัวเรือนที่มีการทำเกษตรและมีวิถีเกษตรพอเพียง
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
5. ร้อยละของเกษตรกรมีใบรับรองแหล่งผลิตพืชเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

1. จำนวนบุคลากรของเทศบาลที่ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาล
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ค่าเป้าหมาย

1. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เป็นสังคมน่าอยู่อย่างสงบสุข
2. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสังคมน่าอยู่อย่างสงบสุข
3. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาระบบการศึกษาและบำรุงรักษาศาสนา อนุรักษ์ประเพณีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

4. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
5. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
6. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้

6. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ปรับปรุง ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า ประปาในเขตเทศบาล
2. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน
3. ก่อสร้างและปรับปรุงการระบายน้ำ
4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการป้องกันปัญหาน้ำท่วม
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจราจร
6. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและกฎหมายต่างๆ
3. เสริมสร้างการมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน
4. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพตัวตนเอง
5. เผื่อระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในเขตพื้นที่
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายและมีการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ออก

กำลังกายและมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี

8. จัดกิจกรรมและสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
9. สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่

ประชาชน

2. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน

1. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม การบริหารและการพัฒนา
ของเทศบาล
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว

1. ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพ
3. สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและวิถีเกษตรแบบยั่งยืน
4. ประชาสัมพันธ์และพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
5. สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับรองแหล่งผลิตพืช

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม

เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

3. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ และการคลังเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
4. ปรับปรุงและเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาให้เป็นระบบ
5. ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อม รวดเร็ว

และทันต่อสถานการณ์

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567)

1.	โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567	จำนวน	61 โครงการ
1.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 30 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	49.18
1.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 1 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	1.63
1.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 30 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	49.18
1.4	ยกเลิก	จำนวน 0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>	จำนวน 28,787,837.00 บาท		
	<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>	จำนวน 2,042,474.68 บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.09

2.	รายการวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน	ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2567	จำนวน	1 รายการ
2.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ	100.00	
2.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 0 รายการ คิดเป็นร้อยละ	0.00	
2.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 0 รายการ คิดเป็นร้อยละ	0.00	
2.4	ยกเลิก	จำนวน 0 รายการ คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>	จำนวน 120,000 บาท		
	<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>	จำนวน 120,000 บาท	คิดเป็นร้อยละ	100

3.	โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีเงินงบประมาณ)	จำนวน	31	โครงการ
3.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	7	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.58
3.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
3.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	24	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.41
3.4	ยกเลิก	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
	<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>	จำนวน	15,054,100.00	บาท
	<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>	จำนวน	3,372,846	บาท คิดเป็นร้อยละ 22.40

4.	รายการวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีเงินงบประมาณ)	จำนวน	1	รายการ
4.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	0	รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
4.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
4.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	1	รายการ คิดเป็นร้อยละ 100.00
4.4	ยกเลิก	จำนวน	0	รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
	<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>	จำนวน	170,000	บาท
	<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>	จำนวน	0	บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

5. โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย) จำนวน 15 โครงการ				
5.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	7	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.66
5.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
5.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	8	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.33
5.4	ยกเลิก	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		จำนวน	6,932,510.00	บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย		จำนวน	1,670,000.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 24.08

6. โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีก่อนผู้พันก่อนสิ้นปีงบประมาณ) จำนวน 8 โครงการ				
6.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	7	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50
6.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50
6.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
6.4	ยกเลิก	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		จำนวน	16,270,700.00	บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย		จำนวน	10,631,000.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 65.33

7. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- 7.1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 33 ล้านชีวิตยั่งยืนฯ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่ครบถ้วน
- 7.2 งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ

8. ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไร่เก่า

8.1 ความเห็น

- 1) จากการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ แต่ละสำนัก/กอง มีผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างดีแล้ว งานและภารกิจบางกิจกรรม/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อความเจริญของท้องถิ่น
- 2) อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในการจัดประชุมของชุมชน
- 3) หากดูจากผลการดำเนินงานในครั้งปีแรก ถือว่าการปฏิบัติงานยังมีความล่าช้า
- 4) ดำเนินโครงการล่าช้า ไม่ทันห้วงระยะเวลาที่กำหนด

8.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) สำนัก/กองอื่นๆ บางส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว และบางส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้นำดำเนินงานตามแผนฯ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจะได้ไม่เกิดการกักเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- 2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดระยะเวลาดำเนินงานอย่างไร ควรกำหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน และให้มีความสอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการ

- 3) โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ครบตามที่เสนอจากช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีการกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- 4) โครงการ/ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่ จะดำเนินการขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาจะได้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
- 5) ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ (1) ปรับปรุงติดตั้งและขยายไฟฟ้า ประปาในเขตเทศบาล
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทางแบบโวลต์เซลล์ 200 วัตต์ บริเวณคลองชลประทาน 29 ซ้าย (1) นายสำราญ ทองอร่าม (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่าง) (เทศบาลตั้งงบประมาณ ปี 2568)	450,000	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโวลต์ เซลล์ 200 วัตต์ จำนวน 25 ชุด	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 10- แยกบ้านาง ประไพ จันทบุรีกลิ่น (ชุมชนกระทุ้งโพรง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	75,500	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.	0	0												✓	- ดำเนินการในช่วง เดือน มิ.ย.-ก.ย. 67	กองช่าง				
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซำบ้าน นายอนงค์ สาทิมพ์ (ตรงข้ามบ้านสวน เทพศิรสีรอร์ท) (ชุมชนศาลเจ้าปูนแท่ง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2567)	136,200	ถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 56.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม.	0	0												✓	- ดำเนินการในช่วง เดือน มิ.ย.-ก.ย. 67	กองช่าง				
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง ศาลาอเนกประสงค์ถึงบ้านนางบุญล้อม เอี่ยมสะอาด (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2567)	485,700	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.	0	0												✓	- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง				
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางอ้อย ถึงบ้านนายหมึก (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2567)	558,600	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	0	0												✓	- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง				
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
5	โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยบ้าน นายบาง สาทิมป์ แยกที่ 1 ซ้ายมือ (ชุมชนศาลเจ้าปูนท่าก่ง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2567)	265,700	ถนน คล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตร.ม.	0	0														✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยบ้าน นายพวง ร่มใจ (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2567)	323,100	ถนน คล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 119.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 476.00 ตร.ม.	0	0														✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยบ้าน นายสนาะ นาคโค (ชุมชนบ้านศาลาลัย) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2567)	495,900	ถนน คล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.	0	0														✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. 67	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยบ้าน นายอนันต์ สามเกลียว (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2567)	69,800	ถนน คล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 32.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.	0	0														✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คล. ถนนเทศบาล ซอย 14 แยกบ้านป่าแหว จันทบุรีสู่ถิ่น (ชุมชนศาลเจ้าปูนท่าก่ง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2567)	149,900	ถนน คล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม.	0	0														✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง	
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ						
						พ.ศ. 2567												พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
10	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 16 แยกที่ 5 ถึงบ้านนายยนต์ ทองใบ (ชุมชนบ้านศาลเจ็ดยอด) (เทศบาลตั้งงบประมาณ ปี 2567)	1,554,100	ถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 430.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150.00 ตร.ม.	0	0															✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. 67	กองช่าง				
11	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 25 บ้านช้างเขน (ชุมชนวัดศาลาล้อย) (เทศบาลตั้งงบประมาณ ปี 2567)	411,700	ถนน คลส. กว้าง 3.00 ม. ยาว 185.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555.00 ตร.ม.	0	0															✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง				
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 26 ข้างบ้านนางอ้อย (ชุมชนบ้านศาลาล้อย) (เทศบาลตั้งงบประมาณ ปี 2567)	85,500	ถนน คลส. กว้าง 2.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.	0	0															✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง				
13	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำบ้านนายโพนถึงบ้านนายสุ (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เทศบาลตั้งงบประมาณ ปี 2567)	2,176,000	ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 247.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.	0	0															✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. 67	กองช่าง				
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในเทศบาลตำบลไร่เก่า (เทศบาลตั้งงบประมาณ ปี 2567)	305,300	ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.	288,000	17,300														✓					- บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง				
	รวม																												

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 17 (ชุมชนวัดศาลาลัย) (จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566)	4,466,700	ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 1,035 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,210 ตร.ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายถนนเทศบาลซอย 20 แยกเข้าโรงพยาบาลผู้สูงอายุ วัดศาลเลียดซอย ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านศาลาลัย)	2,805,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 30 ท่อน ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 67	กองช่าง		
รวม 16 โครงการ		14,364,700		288,000	17,300																		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ (3) ก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คล.จากบ้านนางอุษา ชูชื่นถึงบ้านนายวินัย แก้วกันต์ (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2567)	490,400	งานวางท่อระบายน้ำ คล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คล. กว้าง 1.05 ม. ยาว 1.05 ม. ลึก 1.40 ม. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 115.00 ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง		
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ซอยข้างบ้านป่าคำ (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2567)	181,400	กว้าง 0.50 ม. ยาว 46.00 ม. ลึก 0.50 ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง		
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คล. ถนนเทศบาลซอย 10 ถึงแยกถนนซอยโพธิ์ทอง - อยู่สุข (ชุมชนสายกลาง) (จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2567 สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566)	1,369,600	ระยะทางยาว 300 ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. 67	กองช่าง		
รวม 3 โครงการ		2,041,400		0	0																		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ (5) พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างราวกันอันตรายทางโค้งบ้านป้าน้อย (ชุมชนกระทุ่มโพรง) (เทศบาลตำบลไร่เก่า ปี 2567)	70,700	ยาว 25.00 ม. สูง 1.00 ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง		
รวม 1 โครงการ		70,700		0	0																		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (6) พัฒนาส่งเสริมการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากดินอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการอุดหนุนจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนไร่ใหม่ - ไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2555 (โอนส่งรายงานใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2566)	262,817	จัดทำเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนไร่ใหม่ - ไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยอุดหนุนเทศบาลตำบลไร่ใหม่	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย. 67	กองช่าง		
รวม 1 โครงการ		262,817	0	0	0																		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัดและศรัทธา (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย	20,000	จัดกิจกรรมการแข่งขันและให้ความรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0								↔				✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ย.-มิ.ย.. 67	กองการศึกษา		
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	จัดกิจกรรมให้ความรู้และนันทนาการ สำหรับเด็กเรียนและเยาวชน	100,000	0		↔										✓			- บรรลุตาม วัตถุประสงค์	กองการศึกษา		
3	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	150,000	จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะระดับเขต ระดับภาคและ ระดับประเทศ	0	0									↔			✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน มิ.ย.-ส.ค.. 67	กองการศึกษา		
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า	200,000	จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้กล้าแสดงออก	200,000	0								↔				✓			- บรรลุตาม วัตถุประสงค์	กองการศึกษา		
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	3,820,720	1) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า อาหารกลางวัน 2) อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น 3) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0		↔										✓			- ดำเนินการทั้งปี งบประมาณ	กองการศึกษา		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567																
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
			4) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.																					
	รวม 5 โครงการ	4,290,720		300,000	0																			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (2) ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและกฎหมายต่างๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	อุดหนุนอำเภอสามร้อยยอดในโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธีให้แก่อำเภอสามร้อยยอด	30,000	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธีให้แก่อำเภอสามร้อยยอด	30,000	0	0											✓					- บรรลุตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	30,000		30,000	0																			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ (3) เสริมสร้างการมีคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน	10,000	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	10,000											↕	✓					- บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองการศึกษา
รวม 1 โครงการ		10,000		0	10,000																		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	20,000	จัดกิจกรรมตรวจพัฒนาการในเด็กปฐมวัยและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	0	0														✓	- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย - มิ.ย. 67	กองการศึกษา		
2	อาหารเสริม (นม)	2,022,100	จัดซื้อนมให้กับนักเรียน	2,022,100	0													✓			- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	กองการศึกษา	
3	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	3,036,000	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล	3,036,000	0													✓			- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	กองการศึกษา	
4	อุดหนุนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมโครงการนิทรรศการวิชาการ	50,000	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ตามความถนัดของนักเรียน	0	0														✓	- ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.66-ก.พ.67	กองการศึกษา		
รวม 4 โครงการ		5,128,100		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (4) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคเอดส์	5,000	จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน โรคเอดส์	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	5,000	↔							↔					✓			- รณรงค์จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์	กอง สาธารณสุข	
2	โครงการส่งเสริมร้านอาหารปลอด น้ำเชื้อ	5,000	1) จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ร้านค้าและแกลลอรี่ 2) สำรวจ/ประเมินร้านค้า	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	5,000								↔					✓			- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กอง สาธารณสุข	
รวม 2 โครงการ		10,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (5) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ควบคุมโรคและฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคไข้เลือดออกในชุมชน	48,050	1,950	←											✓					- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองสาธารณสุข		
2	โครงการสืบทอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	50,000	1) สำรวจประชากรสุนัขและแมว 2) จัดอบรมและจัดซื้อวัคซีนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	49,200	800	←											✓					- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองสาธารณสุข		
รวม 2 โครงการ		100,000		49,200	800																				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ (6) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	30,000	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร	0	0														✓	- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัดเทศบาล		
รวม 1 โครงการ		30,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ (7) ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกาย
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการแข่งขันกีฬามืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและประเทศ	50,000	จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬามืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคและระดับประเทศ	0	0																		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - ส.ค. 67	กองการศึกษา	
2	โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด	200,000	จัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬา	200,000	0																			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานร้อยยอด - ปรามบุรี - หัวหิน	200,000	จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬา	200,000	0																			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา
4	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านยาเสพติด	20,000	จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬา	19,896.32	103.68																			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา
รวม 4 โครงการ		470,000		419,896.32	103.68																				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ (8) จัดกิจกรรมและสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ	200,000	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	200,000	0														✓				สำนักปลัดเทศบาล
รวม 1 โครงการ		200,000		200,000	0																		

กลยุทธ์ (9) สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมเจ้าพระยา	50,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมเจ้าพระยา	50,000	0.00														✓			- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา
2	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ	100,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยทรงดำ	100,000	0.00								↔						✓			- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา
3	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	20,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	20,000	0.00								↔					✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา
4	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง	100,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง	99,440	560		↔											✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองการศึกษา
รวม 4 โครงการ		270,000		269,440	560																		

กลยุทธ์ (10) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูจิตยาเสพติด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้กับนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารพนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป	7,100	2,900											↔	✓						- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	สำนักงานปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	10,000		7,100	2,900																				

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ (1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการเมืองสวยไร้มลพิษ	5,000	1) อบรม/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสะอาดด้านการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในชุมชน 2) จัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนทุกเดือน เพื่อรวบรวมไว้ ณ เทศบาลตำบลไร่เก่า 3) นำส่งขยะอันตรายให้ อบจ. กำจัดทุกสิ้นปี	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	5,000	←													✓					- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ โดยนำขยะอันตราย นำส่งให้กับ อบจ.	กองสาธารณสุข
รวม 1 โครงการ		5,000		-	5,000																				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ (2) พัฒนพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
						←																	
1	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักถิ่นที่สีเขียว	5,000	1) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสีเขียวตลอด 2) ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	5,000												✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองสาธารณสุข	
2	โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์	5,000	1) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่ว่างของเทศบาลและพื้นที่สาธารณะ 2) สร้างจิตสำนึกในการรักษาสีเขียวตลอด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	5,000												✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองสาธารณสุข	
3	โครงการสนับสนุนเยาวชนรักสีเขียวตลอด	25,000	จัดอบรมกิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	25,000												✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองสาธารณสุข	
รวม 3 โครงการ		35,000		0	35,000																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ (2) พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการรณรงค์หมู่บ้านมอง	30,000	ส่งเสริมให้ประชาชน รักษา ความสะอาดบริเวณ ที่พักอาศัย ถนน ทางเท้า และปรับ ภูมิทัศน์หน้าบ้าน ให้เป็น ระเบียบ เรียบร้อย ให้น่าอยู่ น่ามอง	6,607.50	23,392.50												✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองสาธารณสุข	
รวม 1 โครงการ		30,000		6,607.50	29,392.50																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ (3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน
 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	5,000	อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีและรู้วิธีการจัดการ/คัดแยกขยะ	0	0	↓											✓			- อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	กองสาธารณสุข		
2	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า	500,000	ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ ฝั่งกลับชุดบ่อเพื่อฝังกลบ จัดทำป้ายเตือนและป้ายบ่อทิ้งขยะปลูกต้นไม้ด้านหน้าและรอบบริเวณบ่อขยะ	0	0	↓											✓			- ดำเนินการช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข		
รวม 2 โครงการ		505,000		0	0																		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัดและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 กลยุทธ์ (1) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม การบริหารและพัฒนาเทศบาล
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการวันเทศบาล	10,000	จัดโครงการวันเทศบาล โดยมี ค่าใช้จ่าย ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องปัจจัยไทยทาน ค่าดอกไม้ รูปเทียน คำวีสสุ อุปกรณ์การ จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0								↔				✓			- บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	สำนักปลัด เทศบาล		
รวม 1 โครงการ		10,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 กลยุทธ์ (3) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครองและพัฒนาท้องถิ่น
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	450,000	จัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา	449,563.36	436.64													✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม 1 โครงการ	450,000		449,563.36	436.64																		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตรและการท่องเที่ยว
 กลยุทธ์ (1) ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	20,000	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0	0								←					✓		- ดำเนินการช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 67	สำนักปลัดเทศบาล		
	รวม 1 โครงการ	20,000		0	0																		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (3) พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ และการเงินการคลัง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ผลผลิตของโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)		พ.ศ. 2566										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
1	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	50,000	ดำเนินการออกสำรวจปรับปรุง ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อนำข้อมูลมาบันทึก LTAX ONLINE มีตัววัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	49,667.50	332.50													✓		- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองคลัง
2	โครงการสำรวจและจัดทำบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	50,000	50,000	ดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาประเมินภาษี สำหรับผู้ที่เข้าขายเสียภาษี มีตัววัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย อื่นๆ	0	0												✓			- ดำเนินการทั้งปี งบประมาณ	กองคลัง
รวม 2 โครงการ		100,000			49,667.50	332.50																

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (5) ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อม รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการฝึกอบรมแผนสาธารณภัยในเขตเทศบาล	10,000	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณภัย การป้องกัน สาธารณภัย การระงับภัยต่างๆ ให้กับนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป	0	0												✓		- ดำเนินการช่วง เดือน พ.ค. - ก.ค. 67	สำนักปลัด เทศบาล			
2	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยทางถนน และบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	10,000	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ช่วงเทศกาล ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาล - ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และระบบเสียงไร้สาย - ติดตั้งถังไม้ที่บดบังทัศนียภาพ ในการมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนน	0	0												✓		- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	สำนักปลัด เทศบาล			
รวม 2 โครงการ		20,000		0	0																		

รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 จุด	120,000	ระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 จุด 1) บริเวณหน้าบ้านน้อย จำนวน 1 จุด 2) บริเวณท้ายถนนเทศบาล ซอย 10 จำนวน 1 จุด	120,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัดสดและศรัทธันท์ (กรณีกันเงินงบประมาณ)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567													ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนางสาวท เอ็มโอษฐ์ (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เทศบาลตำบลวังประมาศ ปี 2566)	147,500	ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-														✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค. - ส.ค. 67	กองช่าง		
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนางเสี่ยม (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างัง) (เทศบาลตำบลวังประมาศ ปี 2566)	673,400	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หน้า 0.15 ม.	604,000	69,400													✓			- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองช่าง		
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 21 เชื่อมถนนเทศบาลซอย 23 (ชุมชนวัดศาลาลัย) (เทศบาลตำบลวังประมาศ ปี 2566)	930,000	ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 477 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละไม่น้อยกว่า 0.5 ม.	-	-														✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค.-ก.ย. 67	กองช่าง		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอยบ้านนายเมี้ยน เย็นใจ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างัง) (เทศบาลตำบลวังประมาศ ปี 2566)	651,400	ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 147 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 85 ม. หน้า 0.15 ม.	643,000	8,400													✓			- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองช่าง		
รวม																								

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบทางรถไฟถึงบ้านนางเปิด (ชุมชนหัวขี้มัน) (เทศบาลเมืองบึงพระ ปี 2566)	87,600	ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 23 ม. ทน 0.15 ม.	0	0													✓	- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ษ. - ก.ย. 67	กองช่าง			
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านศรีวิภา ขอย 1 พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดไร่ใหม่) (เทศบาลเมืองบึงพระ ปี 2566)	1,453,200	ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 133 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. และบ่อพักน้ำ คสล. กว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1.40 ม.	0	0													✓	- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ษ. - ก.ย. 67	กองช่าง			
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยจามบุรี (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เทศบาลเมืองบึงพระ ปี 2566)	83,100	ถนนลูกรัง กว้าง 3 ม. ยาว 265 ม. ทน 0.15 ม.	0	0													✓	- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ษ. - ก.ย. 67	กองช่าง			
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยบ้านนายโgın คูมรอบ (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เทศบาลเมืองบึงพระ ปี 2566)	82,500	ถนนลูกรัง กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. ทน 0.20 ม.	0	0													✓	- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ษ. - ก.ย. 67	กองช่าง			
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลขอย 23 ต่อจากของเดิม (ฝั่งทิศใต้) (ชุมชนวัดศาลาลัย) (เทศบาลเมืองบึงพระ ปี 2566)	152,700	ถนนลูกรัง กว้าง 6 ม. ยาว 354 ม. ทน 0.15 ม.	0	0													✓	- ดำเนินการในช่วง เดือน พ.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง			
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
10	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ้านนายสมอน ชูเชิด (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566)	249,000	กว้าง 3 ม. ยาว 133 ม.	248,000	1,000	←									→	✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองช่าง			
11	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลขอย 3/1 (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566)	1,600,000	ก่อสร้างถนน กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.60 ม. และบ่อพักน้ำ คลส. กว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1.40 ม. ระยะทางยาว 165 ม.	872,146	727,854	←									→	✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองช่าง			
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลขอย 21 (ชุมชนวัดศาลาลีย์) (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566)	306,200	กว้าง 6 ม. ยาว 68 ม. ทน 0.15 ม.	303,000	3,200	←									→	✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองช่าง			
13	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คลส. ศรีบุญญาขอย 1 (ชุมชนตลาดไร่ใหม่) (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566)	695,400	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ทน 0.15 ม. ท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.60 ม. และบ่อพักน้ำ คลส. กว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1.40 ม. รวมความยาว 85 ม.	575,000	120,400	←									→	✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองช่าง			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนเทศบาลขอย 26 แยกบ้านมาผ่อง ลอดพยุง (ชุมชนบ้านศาลาลีย์) (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566)	111,000	ถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม.	-	-	←									→		✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน ธ.ค. 66- พ.ค. 67	กองช่าง			
รวม																								

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 26 แยกบ้านยายเอียด (ชุมชนบ้านศาลาลีย์) (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566)	273,000	ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 65 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. และบ่อพักน้ำ คสล. รวมระยะทาง 65 ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. 67	กองช่าง			
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสามร้อยยอดถึงบ้านศาลาลีย์ (ช่วงที่ 3) กม.ที่ 3+590.00-3+780.00 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566)	1,590,000	ถนน คสล. กว้าง 10 ม. ยาว 190 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - ส.ค. 67	กองช่าง			
17	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน 29 ซ้าย 4 ซ้าย (ชุมชนวัดศาลาลีย์) (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566)	490,000	กว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. แบบไม่มีทางเท้า	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง			
รวม 17 โครงการ		9,576,000		3,245,146	930,254																			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (3) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ		พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. ขอยบ้านนางบุญล้อม เอี่ยมสะอาด (ชุมชนท้ายขี้มัน) (เทศบาลเมืองประจวบฯ ปี 2566)	280,300	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. กว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1.40 ม. ยาว 62 ม.	0	0														✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอยโรงเจ แยกที่ 1 ทิศเหนือ บ้านนางอารีย์ (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เทศบาลเมืองประจวบฯ ปี 2566)	375,000	งานวางท่อ คลส. 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ กว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1.40 ม. ยาว 100 ม.	0	0															✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. ถนนเทศบาลซอย 11 (ฝั่งทิศใต้) เชื่อมถนนเทศบาลซอย 9 (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (เทศบาลเมืองประจวบฯ ปี 2566)	865,000	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. กว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1.40 ม. ระยะทาง 259 ม.	0	0															✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างฝั้ง คลส. ด้านข้างคลองไส้ไก่เชื่อมถนนเทศบาลซอย 21 ถึงวัดศาลาลัย (ชุมชนวัดศาลาลัย) (เทศบาลเมืองประจวบฯ ปี 2566)	375,000	ฝั้ง คลส. กว้าง 2 ม. ยาว 250 ม. ลึก 1.20 ม.	0	0															✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
รวม																								

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ษ. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.														
5	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบริเวณ ขายนว (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เทศบาลผู้ตั้งงบประมาณ ปี 2566)	200,000	งานขุดร่องดิน กว้าง 2 ม. ยาว 300 ม. ลึก 2 ม.	0	0												✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน มี.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง			
6	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ ขอย 14 เชื่อมรั้วบ้านเดี่ยวบ้านนางบังเอิญ หน่อพันธ์ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างัง) (เทศบาลผู้ตั้งงบประมาณ ปี 2566)	50,000	กว้าง 2 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.	0	0												✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน มี.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง			
7	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่หลังร้าน ก้วยเดี่ยวเจ็ดย้อย (ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอด) (เทศบาลผู้ตั้งงบประมาณ ปี 2566)	100,000	กว้าง 2 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 1.20 ม.	0	0												✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.ค -ก.ย. 67	กองช่าง			
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยบ้านนางสนธิ สาทห้วย (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เทศบาลผู้ตั้งงบประมาณ ปี 2566)	490,000	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. กว้าง 0.90 ม. ลึก 0.95 ม. ระยะทางยาว 75 ม.	0	0												✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน พ.ย. 66 -พ.ค. 67	กองช่าง			
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. (รางวี) เลียบถนนสายวัดสามร้อยยอด - บริเวณตรงข้ามสะพานน้ำกระทุ้มโพรง - สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนกระทุ้มโพรง) (เทศบาลผู้ตั้งงบประมาณ ปี 2566)	300,000	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. (รางวี) กว้าง 1.50 ม. ยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 - 1.20 ม.	0	0												✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน พ.ย.66 - มี.ย.67	กองช่าง			
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล. พร้อมบ่อพักน้ำ คล. 2 ข้างทางจากบ้านนายอานวย เจ็ดปรางค์ ถึงบ้านนายสมพร ลำห้วย (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เทศบาลตำบลเมืองปาน ปี 2566)	1,615,100	งานวางท่อระบายน้ำ คล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คล. กว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1.40 ม. ยาว 372 ม.	0	0													ดำเนินการในช่วงเดือน ธ.ค. 66-มิ.ย. 67	กองช่าง				
	รวม 10 โครงการ	4,650,400		0	0																		

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักปลัด
เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานในทีมความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่าพร้อมตราสัญลักษณ์	150,000	1) งานป้ายชื่อเทศบาลตำบลไร่เก่า 2) งานป้ายประชาสัมพันธ์	0	0														✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค. 66 - ก.ย.67	สำนักงานปลัดเทศบาล
2	โครงการปรับปรุงสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไร่เก่า (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2566)	500,000	ปรับปรุงต่อเติมห้องทะเบียนราษฎร เช่น การกันห้องทะเบียน กันห้องสำหรับสอบสวน ต่อเติมเคาเตอร์ ทำขึ้นบิวอินสำหรับ การจัดเก็บแฟ้มเอกสาร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ 2/2566	0	0														✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค. 66 - ก.ย.67	สำนักงานปลัดเทศบาล
รวม 2 โครงการ		650,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	ติดตั้งกันชน อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านดงเจ็ดยอด จำนวน 2 อาคาร (เทศบาลได้งบประมาณ ปี 2566)	50,000	ติดตั้งกันชน อาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร	0	0													✓			กองการศึกษา		
	รวม 1 โครงการ	50,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (7) ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกาย

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า (โอนตั้งรายการใหม่) สนับสนุน 3 ครั้ง 2 ปี 2566	170,000	เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า 2) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 3) มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้า	0	0																		กองการศึกษา	
รวม 1 โครงการ		170,000		0	0																			

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.		ก.ย.		
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 25 บ้านนางประทุมบัวล้อม (ระยะที่ 2) (ชุมชนวัดศาลาล้อย) (เทศบาลผู้ใช้งบประมาณ ปี 2565)	100,000	ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 110 ม.	51,000	49,000																		- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงไหล่ทางซอยหมู่บ้าน สล.โต (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (เทศบาลผู้ใช้งบประมาณ ปี 2565)	30,000	กว้าง 1 ม. ยาว 8 ม.	-	-																			- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ -ก.ค. 67	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเรียบทุ่งนาข้างทางรถไฟ คัดแนวรั้วรถไฟ (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เทศบาลผู้ใช้งบประมาณ ปี 2565)	100,000	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 320 ม.	-	-																			- ดำเนินการในช่วงเดือน กพ. - ก.ค. 67	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 16 แยกที่ 1 ทางเข้าโรงน้ำ (ชุมชนบ้านศาลเจ็ดยอด) (เทศบาลผู้ใช้งบประมาณ ปี 2565)	300,000	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 117 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม.	298,000	2,000																			- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองช่าง
รวม																									

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
5	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนแยกเทศบาลซอย 2 แยกที่ 1 พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดไร่ใหม่) (เทศบาลผู้ใช้งบประมาณ ปี 2565)	760,700	ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 88 ม.	0	0														✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน ธ.ค.66-พ.ค.67	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยโรงสีข้าวชุมชนศาลเจ็ดยอดถึงบ้านนายเป็นพานแพน (ชุมชนบ้านศาลเจ็ดยอด) (เทศบาลผู้ใช้งบประมาณ ปี 2565)	33,000	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 122 ม. หนา 0.15 ม.	0	0														✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน ธ.ค.66-พ.ค. 67	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คลส. แยกขอยลานตากข้าว - บ้าน น.ส.จันทร์จิราสาพิมพ์ (ชุมชนกระทุ่มโพรง) (เทศบาลผู้ใช้งบประมาณ ปี 2565)	168,510	ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 82 ม.	161,000	7,510														✓			- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คลส. สายกลางซอย 5 (ชุมชนสายกลาง) (เทศบาลผู้ใช้งบประมาณ ปี 2565)	1,302,800	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.60 ม. และบ่อพักน้ำ คลส. กว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1.40 ม. รวมความยาว 149 ม.	0	0															✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ย. 67	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ้านนายเกิด พานแพน พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนบ้านศาลาลัย) (เทศบาลผู้ใช้งบประมาณ ปี 2565)	187,400	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 47 ม. หนา 0.15 ม. ท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.60 ม. จำนวน 2 ท่อน	125,000	62,400														✓			- บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ	กองช่าง	
	รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
10	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยโคตหงส์ พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่าง) (เทศบาลขอย ปี 2565)	664,400	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. ท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. จำนวน 7 ท่อน	654,000	10,400												✓	✓			- บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเทศบาลขอย 20 แยกเข้าโรงพยาบาลศาลเจ้ายอด พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนบ้านศาลาลัย) (เทศบาลขอย ปี 2565)	139,700	ถนนกว้าง 6 ม. ยาว 376 ม. หนา 0.15 ม. ท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. จำนวน 2 ท่อน	-	-													✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ค. 67	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลขอย 23 เชื่อมบ้านนางึง (ชุมชนวัดศาลาลัย) (เทศบาลขอย ปี 2565)	58,000	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 208 ม. หนา 0.15 ม.	55,000	3,000													✓				- บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ	กองช่าง
รวม 12 โครงการ		3,844,510		1,344,000	134,310																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ (3) ก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอบ้านนางเล็ก บุณรอด และนางน้อย บัวแก้ว เชื่อมถนน สายโรงเจ - บึงบัว (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (งบค่างบประมาณ ปี 2565)	2,388,000	ระยะทาง 597 ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.พ. - ก.ค. 67	กองช่าง		
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพักน้ำ คสล. ขอบ้านนายปา อภิรักษ์ชัยพร (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (งบค่างบประมาณ ปี 2565)	600,000	ระยะทาง 150 ม.	326,000	274,000												✓			- บรรจุคู่มือ ประสงค์ที่กำหนดไว้	กองช่าง		
3	โครงการก่อสร้างท่อลอดทางเชื่อมคลอง หมู่บ้านศรีบุญยา (ชุมชนตลาดไร่ใหม่) (งบค่างบประมาณ ปี 2565)	100,000	ความยาว 8 เมตร	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.พ. - มิ.ย. 67	กองช่าง		
รวม 3 โครงการ		3,088,000		326,000	274,000																		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัดศุและศรัณต์ (กรณีก่อเหตุนี้ผู้ถูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 14 - แยกบ้านนางปราณี จันทรัฐภูเกลิน (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง) (จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2566)	601,300	กว้าง 4 ม. ยาว 196 ม. หนา 0.15 ม.	479,000 (บาท)	122,300 (บาท)	↔											✓			- บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ	กองช่าง		
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 15 (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (จ่ายเงินหมุนสำรองสะสม ปี 2565)	3,382,300	กว้าง 8 ม. ยาว 579 ม. หนา 0.15 ม.	3,266,000	116,300	↕											✓			- บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ	กองช่าง		
3	โครงการปรับปรุงและขยายความกว้างถนนเทศบาล ซอย 16 (ชุมชนบ้านศาลเจ้ายอด) (จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2565)	6,996,200	ช่วงที่ 1 งานปรับปรุงพื้นถนนเดิมจาก กม.ที่ 0+086 กว้าง 7.00 ม. ยาว 86.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 602.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 งานปรับปรุงพื้นถนนเดิมจาก กม.ที่ 0+086 ถึง กม.ที่ 1+150 กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,064.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 8,512 ตร.ม.	5,900,000	1,096,200	↕											✓			- บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ	กองช่าง		
	รวม																						

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2566										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาลซอย 10 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. (ชุมชนกระทุ่มโพรง) (จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2565)	195,400	ถนน คลส. กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คลส. Ø 0.80 ม. ขึ้น 3 จำนวน 9 ม.	113,000	82,400	←									✓				- บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำถนน เทศบาลซอย 4 (ชุมชนตลาดโรใหม่) (จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2565)	2,600,000	ถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ระบบระบายน้ำ 300 ม.	1,278,600	1,321,400	←									✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 17 แยกบ้านนายสุวิทย์ ศักดิ์ดีนาภาพ พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนวัดศาลาลีย์) (จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2565)	464,500	ถนน กว้าง 5 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. ท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน	382,000	82,500	←									✓				- บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ	กองช่าง	
รวม 6 โครงการ		14,239,700		10,140,000	1,499,700																

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ (7) ส่งเสริมประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกาย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา (สนามกีฬาฟุตบอล) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านดงเจ็ดยอด (เงินสะสม ปี 2565)	1,531,000	ก่อสร้างสนามฟุตบอล กว้าง 50 ม. ยาว 80 ม. พื้นสนามปูหญ้า นวลน้อย - งานก่อสร้างรางระบาย คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 300 ม. ลึก 0.45 ม. พร้อมผาปิดตะแกรงเหล็ก	0	0	0											✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ (3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน
แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2566)	500,000	ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ ฝั่งกลบ ขุดบ่อเพื่อฝังกลบ จัดทำป้ายเตือน และป้ายบอทั้งทิ้งขยะ ปุ๋ยคอกต้นไม้ ด้านหน้าและรอบบริเวณบ่อขยะ	491,000	9,000	↔										✓					- บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ	กองสาธารณสุข	
	รวม 1 โครงการ	500,000		491,000	9,000																		

ส่วนที่ 4

วิเคราะห์ผลการติดตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไร่เก่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(เดือนตุลาคม 2566 - เดือน กันยายน 2567)

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากต้องดำเนินโครงการที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จ และโครงการที่จ่ายเงินสะสม ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณนั้นได้ จึงไม่สามารถดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนดได้
2. โครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนบางโครงการติดปัญหาเรื่องเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

1. ชี้แจงรายละเอียด ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบเสนอปัญหาตามความต้องการให้สอดคล้องกับสถานะทางการคลังและเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อลดปริมาณโครงการให้น้อยลง
2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการโดยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนเสนอโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

