



รายงานผลการดำเนินงานการติดตามโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2568)

---OIT

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลไร่เก่า

อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร 0-3268-9014 ต่อ 222

WWW.RAIAOCITY.GOTH

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2568 – กันยายน 2568) เป็นรายงานผลการติดตามความคืบหน้าและปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ 6 เดือน โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของ สำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ และการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลไร่เก่า ตามแผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอขอบคุณผู้บริหารทุกสำนัก/กอง ที่ให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานมีความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

ตุลาคม 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. สารสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือน เมษายน 2568 - เดือน กันยายน 2568)	6
3. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2568	11
4. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กรณีกันเงินงบประมาณ	43
5. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย	51
6. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กรณีก่อหนี้ผูกพัน ไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	56
7. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กรณีเงินสะสม	61
8. วิเคราะห์การติดตามแผนการดำเนินงาน	65

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของเทศบาลตำบลไร่เก่า

1. วิสัยทัศน์

“เป็นเทศบาลน่าอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ปรับปรุง ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า ประปา ในเขตเทศบาล
2. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน
3. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการระบายน้ำ
4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการป้องกันปัญหาน้ำท่วม
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
6. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและกฎหมายต่างๆ
3. เสริมสร้างการมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน
4. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
5. เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในเขตพื้นที่
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายและมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี
8. จัดกิจกรรมและสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
9. สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
10. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

ประชาชน

2. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม การบริหาร และการพัฒนาของเทศบาล
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพ
3. สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและวิถีเกษตรแบบยั่งยืน
4. ประชาสัมพันธ์และพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
5. สนับสนุนเกษตรกรให้ได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ และการเงินครคลังเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
4. ปรับปรุงและเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาให้เป็นระบบ
5. ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

3. เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ดำเนินการให้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าและประปาใช้ทุกครัวเรือน
2. ดำเนินการให้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ำที่เชื่อมโยงครอบคลุมทุกชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

1. ดำเนินการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ดำเนินการให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. ดำเนินการให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน

1. ดำเนินการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและพึงพอใจต่อการบริหารการบริการของ

ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว

1. ดำเนินการให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน
2. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

1. ดำเนินการให้ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย
2. ดำเนินการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและพึงพอใจต่อการบริหาร การบริการของ

ภาครัฐ

4. ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ร้อยละของครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ไม่มีไฟฟ้าและประปาใช้
2. จำนวนของถนนและระบบการระบายน้ำในเขตเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน

3. จำนวนของระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ
5. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนลดลง
6. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดทำการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

1. ร้อยละของประชาชนที่สำเร็จการศึกษาในภาคบังคับและได้รับการศึกษาต่อ
2. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสาร
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมการมีหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม

4. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนลดลง
5. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน
6. จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีต่อการจัดสวัสดิการของเทศบาล

8. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. จำนวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชนลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน

1. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการบริหารงานของเทศบาล
2. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
3. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ด้านการเมือง การปกครองและพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว

1. จำนวนกลุ่มที่มีการรวมกันในชุมชน
2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
3. จำนวนครัวเรือนที่มีการทำเกษตรและมีวิถีเกษตรพอเพียง
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
5. ร้อยละของเกษตรกรมีใบรับรองแหล่งผลิตพืชเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

1. จำนวนบุคลากรของเทศบาลที่ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาล
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ค่าเป้าหมาย

1. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เป็นสังคมน่าอยู่อย่างสงบสุข
2. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสังคมน่าอยู่อย่างสงบสุข
3. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาระบบการศึกษาและบำรุงรักษาศาสนา อนุรักษ์ประเพณีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

4. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
5. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
6. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้

6. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ปรับปรุง ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า ประปาในเขตเทศบาล
2. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน
3. ก่อสร้างและปรับปรุงการระบายน้ำ
4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการป้องกันปัญหาน้ำท่วม
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจราจร
6. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและกฎหมายต่างๆ
3. เสริมสร้างการมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน
4. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพตัวตนเอง
5. ฝึกระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในเขตพื้นที่
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายและมีการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ออก

กำลังกายและมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี

8. จัดกิจกรรมและสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
9. สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่

ประชาชน

2. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน

1. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม การบริหารและการพัฒนา
ของเทศบาล
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว

1. ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพ
3. สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและวิถีเกษตรแบบยั่งยืน
4. ประชาสัมพันธ์และพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
5. สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับรองแหล่งผลิตพืช

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม

เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

3. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ และการคลังเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
4. ปรับปรุงและเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาให้เป็นระบบ
5. ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อม รวดเร็ว

และทันต่อสถานการณ์

ส่วนที่ 4

วิเคราะห์ผลการติดตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไร่เก่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(เดือน เมษายน 2568 – กันยายน 2568)

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือน เมษายน 2568 - กันยายน 2568) พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากต้องดำเนินโครงการที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จ และโครงการที่จ่ายเงินสะสม ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณนั้นได้ จึงไม่สามารถดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนดได้
2. โครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนบางโครงการติดปัญหาเรื่องเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

1. ชี้แจงรายละเอียด ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบเสนอปัญหาตามความต้องการให้สอดคล้องกับสถานะทางการคลังและเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อลดปริมาณโครงการให้น้อยลง
2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการโดยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนเสนอโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือน เมษายน 2568 - เดือน กันยายน 2568) รอบ 6 เดือน

1. โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568	จำนวน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	โครงการ
1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	32	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	6.45
1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	20	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	20.96
1.3 ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	8	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	68.85
1.4 ยกเลิก	จำนวน	2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	72.58
<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>	จำนวน	21,652,800.00	บาท		
<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>	จำนวน	1,792,690.90	บาท	คิดเป็นร้อยละ	67.57
2. รายการวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2568	จำนวน	10	รายการ	จำนวน	10
2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	10	รายการ คิดเป็นร้อยละ	100.00	
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	รายการ คิดเป็นร้อยละ	0.00	
2.3 ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	0	รายการ คิดเป็นร้อยละ	0.00	
2.4 ยกเลิก	จำนวน	0	รายการ คิดเป็นร้อยละ	0.00	
<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>	จำนวน	377,800.00	บาท		
<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>	จำนวน	377,800.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีเงินงบประมาณ)				จำนวน 19 โครงการ
3.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	5 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 26.31
3.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	14 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 73.68
3.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 0.00
3.4	ยกเลิก	จำนวน	0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 0.00
<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>		จำนวน	8,654,600.00 บาท	
<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>		จำนวน	4,260,400.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 49.22

4. โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย)				จำนวน 12 โครงการ
4.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	3 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 25.00
4.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	5 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 41.66
4.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	1 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 8.33
4.4	ยกเลิก	จำนวน	3 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 25.00
<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>		จำนวน	2,831,200.00 บาท	
<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>		จำนวน	767,240.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 27.09

5. โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณ)					จำนวน	11 โครงการ
5.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	11	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
5.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
5.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
5.4	ยกเลิก	จำนวน	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>		จำนวน	10,999,600.00	บาท		
<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>		จำนวน	0.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	87.38

6. โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีเงินสะสม)					จำนวน	4 โครงการ
6.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	25.00
6.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	50.00
6.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
6.4	ยกเลิก	จำนวน	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	25.00
<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>		จำนวน	15,058,800.00	บาท		
<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>		จำนวน	4,460,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	29.61

7. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- 7.1 งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ
- 7.2 ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- 7.3 โครงการที่ดำเนินการก่อสร้างจำนวนหลายโครงการกันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการในปีถัดไป

8. ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไร่เก่า

8.1 ความเห็น

- 1) จากการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ แต่ละสำนัก/กอง มีผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างดีแล้ว งานและภารกิจบางกิจกรรม/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อความเจริญของท้องถิ่น
- 2) อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในการจัดประชุมของชุมชน
- 3) หากดูจากผลการดำเนินงานในครั้งปีแรก ถือว่าการปฏิบัติงานยังมีความล่าช้า
- 4) ดำเนินโครงการล่าช้า ไม่ทันห้วงระยะเวลาที่กำหนด

8.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) สำนัก/กอง บางส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ดีแล้ว และบางส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ดีแล้ว ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อจะได้ไม่เกิดการกันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- 2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดระยะเวลาดำเนินงานอย่างไร ควรกำหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน และให้มีความสอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการ
- 3) โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจากช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- 4) โครงการ/ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะดำเนินการ ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาจะได้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
- 5) ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือน เมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (1) ปรับปรุงติดตั้งและขยายไฟฟ้า ประปาในเขตเทศบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2568												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						พ.ศ. 2567																			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางแบบโซลาร์เซลล์ 200 วัตต์ บริเวณคลองชลประทาน 29 ซ้าย (1) บ้านนายสำราญ ทองอ่วม (จะดำเนินการปีงบประมาณ ปี 2568)	450,000	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์ 200 วัตต์ จำนวน 25 ชุด	0	0													✓						กองช่าง	
รวม 1 โครงการ		450,000		0	0																				

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนเมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.พ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 10 - แยกบ้านนางประไพ จันทรัฐกลิ่น (ชุมชนกระทุ่มโพรง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	75,500	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 27.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม.	0	0													✓			กันเงินงบประมาณ	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 11 ซอยบ้านนายอนันต์ สุวรรณสินชัย (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	869,300	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว ยาว 300.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	0	0														✓			กันเงินงบประมาณ	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 14 แยกบ้านนายสุชาติ อุดมเกษตรรัตน์ (ชุมชนศาลเจ้าปู่แท่ง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	684,800	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 230.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม.	678,000	6,800														✓			บรรลุดำเนินการที่กำหนดไว้	กองช่าง
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.พ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
4	โครงการก่อสร้างถนน คล. ถนนเทศบาลซอย 14 แยกเข้าศาลเจ้าปู่แห่งก่ง (ชุมชนศาลเจ้าปู่แห่งก่ง) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	209,300	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 78.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.00 ตร.ม.	0	0													✓				กักเงินงบประมาณ	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คล. ถนนเทศบาลซอย 2 แยกบ้านนายสมคิด สำหรับ (ชุมชนหัวขมิ้น) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	113,200	ถนน คลส. กว้าง 3.00 ม. ยาว 53.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตร.ม.	0	0													✓				กักเงินงบประมาณ	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คล. ถนนเทศบาลซอย 5 เชื่อมซอย 7 แยกบ้านฉลุขุภา (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	723,600	ช่วงที่ 1 ถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 115.00 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.	0	0													✓				กักเงินงบประมาณ	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คล. บ้านนายเปือน พานแพน พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนบ้านศาลเจ้ายอด) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	1,352,300	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 499.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,996.00 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ 3 จุด รวม 18 ฟุต	0	0													✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567													ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
8	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ขยายหลังโรงเรียนสามร้อยยอดแยกบ้านมาลงของออนไลน์ทร์ (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	478,100	ถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว 70.00 ม.	0	0														✓				กันเงินงบประมาณ	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนกระทุ้มโพรงเชื่อมบ้านนายตุ้ม (ชุมชนกระทุ้มโพรง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	293,200	ถนน คลส. กว้าง 3.00 ม. ยาว 185.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555.00 ตร.ม.	290,200	3,000														✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 12 (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่าง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	916,900	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 722.00 ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว 185.00 ม.	0	0															✓				กันเงินงบประมาณ	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหน้าบ้านจำรำพึง - บ้านนายพัก (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	1,547,500	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 280.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,092.00 ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว 280.00 ม.	0	0															✓				กันเงินงบประมาณ	กองช่าง
รวม																									

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ค.ค. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายใน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านดงเจ็ดยอด	242,600	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. หน้า 0.15 ม.	0	0														✓				กับเงินงบประมาณ	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 5 เชื่อมถนนเทศบาลซอย 3 (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	1,953,500	ถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 510.00 ม. หน้า 0.15 ม.	0	0															✓				กับเงินงบประมาณ	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยลาน ตากข้าว แยกบ้านนายละไม ชันน้อย (ชุมชนกระทุ่มโพรง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	59,300	ถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 178.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 534.00 ม.	0	0															✓				กับเงินงบประมาณ	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเทศบาลซอย 21 แยกบ้าน นายอืด (ชุมชนวัดศาลาลัย) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	140,200	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 320.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตร.ม.	0	0															✓				กับเงินงบประมาณ	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนน เทศบาลซอย 22 แยกบ้านนายวิศักดิ์ คล้ายแก้ว (ชุมชนบ้านศาลาลัย) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	105,900	ถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 314.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 942.00 ตร.ม.	0	0															✓				กับเงินงบประมาณ	กองช่าง
รวม																									

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 26 แยกบ้านนางลำยองสุขเจริญ (ชุมชนบ้านศาลาลัย) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	67,400	ถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม.	0	0													✓				กันเงินงบประมาณ	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายวัดศรีสทฤฎ - ศาลาลัย แยกบ้านนายสุดีใจหน่อพันธ์ (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	74,200	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.	0	0														✓				กันเงินงบประมาณ	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายเบื่อน พานแพน แยกประจหาร่วมใจ (ชุมชนบ้านศาลาลัย) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	74,200	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 188.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752.00 ตร.ม.	0	0														✓				กันเงินงบประมาณ	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 16 แยกบ้านนางมยุรณีสุกิจป่าเม็งใจ (ชุมชนบ้านศาลาลัย) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	47,700	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.	0	0														✓				กันเงินงบประมาณ	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 18 แยกบ้านนายสุรเสรี (ชุมชนบ้านศาลาลัย) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	146,700	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 336.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,344.00 ตร.ม.	0	0														✓				กันเงินงบประมาณ	กองช่าง
รวม 21 โครงการ		10,175,400		968,200	9,800																			

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนเมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย	10,000	จัดกิจกรรมการแข่งขันและให้ความรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0														✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.. 68	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	จัดกิจกรรมให้ความรู้และนันทนาการสำหรับนักเรียนและเยาวชน	100,000	0														✓		- บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด	กองการศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	100,000	จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศ	0	0														✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค.. 68	กองการศึกษา	
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	200,000	จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้กล้าแสดงออก	200,000	0														✓		- บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด	กองการศึกษา	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,704,400	1) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 2) อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 3) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0														✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568														
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
			4) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.																				
	รวม 5 โครงการ	4,114,400		300000	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (2) ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและกฎหมายต่างๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.พ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	อุดหนุนอำเภอสามร้อยยอด ในโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในงานรัฐพิธี	30,000	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงาน รัฐพิธีให้แก่อำเภอสามร้อยยอด	30,000	0													✓				บรรลุนำวัสดุประสงค์ ที่กำหนด	สำนักงาน รับผิดชอบ
รวม 1 โครงการ		30,000		30,000	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ (3) เสริมสร้างการมีคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน	10,000	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	0	0											↔	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองการศึกษา		
รวม 1 โครงการ		10,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (4) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
1	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	10,000	จัดกิจกรรมตรวจพัฒนาการในเด็กปฐมวัยและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	0	0												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองการศึกษา
2	อาหารเสริม (นม)	2,245,000	จัดซื้อนมให้กับนักเรียน	0	0												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองการศึกษา
3	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	3,036,000	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล	0	0												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองการศึกษา
4	อุดหนุนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมโครงการนิทรรศการวิชาการ	50,000	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ตามความถนัดของนักเรียน	50,000	0												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองการศึกษา
รวม 4 โครงการ		5,341,000		50,000	0																

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
 กยุทธ์ (4) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	5,000	จัดอบรมและประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคเอดส์	0	0													✓			- รณรงค์จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	กองสาธารณสุข	
2	โครงการส่งเสริมร้านอาหารปลอดยาเสพติด	5,000	1) จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ร้านค้าและแผงลอย 2) สำรวจ/ประเมินร้านค้า	0	0													✓				- ดำเนินการออกตรวจแผงลอย	กองสาธารณสุข
รวม 2 โครงการ		10,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ (5) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
						↓																			
1	โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ควบคุมโรคและฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคไข้เลือดออกในชุมชน	48,050	1,950													✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองสาธารณสุข			
2	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	50,000	1) สัปดาห์ประชากรสุนัขและแมว 2) จัดอบรมและจัดซื้อวัคซีนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	49,813.30	186.70													✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองสาธารณสุข			
รวม 2 โครงการ		100,000		97,863.30	2,136.70																				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ (6) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	5,000	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตค่าช่วยเหลือด้านเกษตร	0	0	0													✓				- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 1 โครงการ		5,000		0	0																				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ (7) ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกาย
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
1	โครงการแข่งขันกีฬาสีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและประเทศ	10,000	จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ	0	0	↔									✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา		
2	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เยาวชนด้านยาเสพติด	100,000	จัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา	0	0									↔	✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา		
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.สามร้อยยอด - ปราณบุรี	20,000	จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	20,000	0	↔									✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองการศึกษา		
4	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านยาเสพติด	10,000	จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0									↔	✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา		
รวม 4 โครงการ		140,000		20,000	0																	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ (8) จัดกิจกรรมและสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
				เบิกจ่าย (บาท)	จ่าย		พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ	250,000	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	0	0														✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	40,000	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฝึกอบรม อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง																✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 2 โครงการ		290,000		0	0																			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ (9) สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมเจ้าพระยา	50,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมเจ้าพระยา	50,000.00	0									↔	↔		✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา		
2	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ	100,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยทรงดำ	99,374	0							↔	↔				✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา		
3	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	20,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0									↔				✓		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา		
4	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง	100,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง	100,000	0									↔			✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา		
รวม 4 โครงการ		270,000		249,374	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (10) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูเด็ดยาเสพติด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้กับนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารพนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป	0	0													✓	- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล			
รวม 1 โครงการ		20,000		0	0																		

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนเมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ (1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการเมืองสวยไร้มลพิษ	5,000	1) อบรม/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสะอาดด้านการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในชุมชน 2) จัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนทุกเดือน เพื่อรวบรวมไว้ ณ เทศบาลตำบลไร่เก่า 3) นำส่งขยะอันตรายให้ อบจ. กำจัดทุกสิ้นปี	0	0	←												✓			- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ โดยนำขยะอันตราย นำส่งให้กับ อบจ.	กองสาธารณสุข	
รวม 1 โครงการ		5,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ (2) พัฒนากิจการที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการห้องเรียนไทยรวมใจรักดี รักพื้นที่สีเขียว	5,000	1) จัดกิจกรรมส่งเสริมและ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และรักษาสีเขียว 2) ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	513.6	4,486	←											✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	กอง สาธารณสุข		
2	โครงการปลูกต้นไม้ตามแนว พระราชเสาวนีย์	5,000	1) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในเขตพื้นที่ว่างของเทศบาล และพื้นที่สาธารณะ 2) สร้างจิตสำนึกในการรักษ์ สิ่งแวดล้อม	3,150	1,850								↔				✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	กอง สาธารณสุข		
3	โครงการสนับสนุนเยาวชนรักษ์ สิ่งแวดล้อม	25,000	จัดอบรมกิจกรรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนมีจิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม	0	0								↔				✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	กอง สาธารณสุข		
รวม 3 โครงการ		35,000		3,663.60	6,336.40																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ (2) พัฒนากิจการที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการรณรงค์หมู่บ้านมอญ	30,000	ส่งเสริมให้ประชาชน รักษา ความสะอาดบริเวณ ที่พักอาศัย ถนน ทางเท้า และปรับ ภูมิทัศน์หน้าบ้าน ให้เป็น ระเบียบ เรียบร้อย หน่าย้อย นามอง	23,200	6,800												✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองสาธารณสุข	
รวม 1 โครงการ		30,000		23,200	6,800																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ (3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน

แผนงานคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	5,000	อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีและรู้วิธีการจัดการ/คัดแยกขยะ	2,000	3,000													✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองสาธารณสุข
2	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า	500,000	ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ ผังกลับชุดบ่อเพื่อฝังกลบ จัดทำป้ายเตือนและป้ายป้องกันขยะปลุกต้นไม้ด้านหน้าและรอบบริเวณบ่อขยะ	0	0													✓				กับเงินงบประมาณ	กองสาธารณสุข
รวม 2 โครงการ		505,000		2,000	3,000																		

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 (ระหว่างเดือนเมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 กลยุทธ์ (1) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม การบริหารและพัฒนาเทศบาล
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการวันเทศบาล	10,000	จัดโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าปัจจัยถวายพระค่าเครื่องปัจจัยไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ	8,390	1,610							↔					✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 1 โครงการ		10,000		8,390	1,610																		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 กลยุทธ์ (3) ส่งเสริมให้ครัวเรือนรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครองและพัฒนาท้องถิ่น
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	10,000	จัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารสมาชิกสภา	0	0													✓				- ดำเนินการช่วงเดือน เม.ษ - พ.ค. 68	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 1 โครงการ		10,000		0	0																			

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนเมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตรและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ (3) สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและวิถีเกษตรแบบยั่งยืน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	อุดหนุนอำเภอสามร้อยยอด ในโครงการงานเทศกาลมะม่วง และของดีสามร้อยยอด	50,000	อุดหนุนอำเภอสามร้อยยอด ค่าใช้จ่ายในโครงการงาน เทศกาลมะม่วงและของดี สามร้อยยอด	0	0														✓	เนื่องจากอำเภอ สามร้อยยอดไม่ได้ จัดโครงการ	สำนักปลัด เทศบาล		
รวม 1 โครงการ		50,000		0	0																		

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไทรเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 (ระหว่างเดือนเมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,000	ดำเนินการออกสำรวจปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อนำข้อมูลมาบันทึก LTAX ONLINE มีค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	↓												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองคลัง	
2	โครงการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	2,000	ดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำข้อมูลมาประเมินภาษีสำหรับผู้ที่เข้าขายเสียภาษี มีค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	↓												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองคลัง	
รวม 2 โครงการ		22,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (5) ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อม รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้	ยกเลิก	สรุปผล			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการฝึกอบรมแผนสาธารณภัย ในเขตเทศบาล	30,000	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณภัย การป้องกัน สาธารณภัย การระงับภัยต่างๆ ให้กับนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป	30,000	0														✓				บรรลุนิเทศ ที่กำหนดไว้	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม 1 โครงการ		30,000		30,000	0																				

รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จุด	60,000	ระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จุด บริเวณหมู่บ้าน ศรีบุญญา	60,000	0											✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์	กอง ยุทธศาสตร์		
	รวม 1 โครงการ	60,000		60,000	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ	46,000	1. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 2. ใช้สำหรับเก็บรักษา ยา วัคซีน น้ำยา อาหาร อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 3. มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและรักษาความเย็นได้อย่างสม่ำเสมอ 4. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 76 ลิตร	46,000	0														✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองสาธารณสุขฯ
รวม 1 โครงการ		46,000		46,000	0																			

รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพื่อพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ				
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้	ยกเลิก	สรุปผล					
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
1	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	40,000	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566	40,000	0																						กอง ยุทธศาสตร์
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	5,000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566	5,000	0																						กอง ยุทธศาสตร์
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	20,000	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566	20,000	0																						สำนักปลัด เทศบาล
รวม		65,000		0	0																						

รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพื่อพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.พ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	2,500	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566	2,500	0											✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	สำนักปลัด เทศบาล			
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	4,100	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566	4,100	0											✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	สำนักปลัด เทศบาล			
รวม 5 โครงการ		71,600		6,600	0																		

รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพื่อสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
1	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถึงน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	14,000	ถึงน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณฉบับเดือน ธันวาคม 2567)	14,000	0																กองสาธารณสุขฯ		
รวม 1 โครงการ			14,000	14,000	0																		

รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567				พ.ศ. 2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	29,700	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ฉบับเดือน ธันวาคม 2567)	29,700	0														บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองคลัง			
2	ผู้เก็บเอกสารแบบวางเลื่อน แบบ 9 บาน จำนวน 1 ตู้ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	156,500	ผู้เก็บเอกสารแบบวางเลื่อน แบบ 9 บาน จำนวน 1 ตู้	156,500	0														บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองคลัง			
รวม 2 โครงการ		186,200		186,200	0																		

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (กรณีกันเงินงบประมาณ)
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ระหว่างเดือนเมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้ตามมาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้ตามมาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ		พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยฟาร์มหมูนายสมเกียรติ วัฒนาการ (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (เลขบัญชีงบประมาณ ปี 2567)	499,900	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.	497,500	0	0	↓									✓		- บรรจุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองช่าง					
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ข้างบ้านนายอนงค์ สาพิพิมพ์ (ตรงข้ามบ้านสวนเทพศิริสร้อยท) (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง) (เลขบัญชีงบประมาณ ปี 2567)	136,200	ถนน คลส. กว้าง 3.50 ม. ยาว 56.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม.	0	0	0	↔									✓		- อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กองช่าง					
3	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยข้างศาลาอบกลบะรังคีถึงบ้านนางบุญล้อม เอี่ยมสะอาด (ชุมชนด้วยขี้ผึ้ง) (เลขบัญชีงบประมาณ ปี 2567)	485,700	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.	0	0	0	↔									✓		- อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กองช่าง					
4	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ้านม่วงอัยโยถิ์บ้านยายหลัก (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เลขบัญชีงบประมาณ ปี 2567)	558,600	ถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	0	0	0	↔									✓		- อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กองช่าง					
รวม																			หน้า 43					

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
5	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยบ้านนายบาง สภิมพ์ แยกที่ 1 ซ้ายมือ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง) (เทศบาลเมืองประจักษ์ฯ ปี 2567)	265,700	ถนน คลส. กว้าง 3.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตร.ม.	0	0														✓		- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยบ้านนายพวง ร่มใจ (ชุมชนบ้านหัวขมิ้น) (เทศบาลเมืองประจักษ์ฯ ปี 2567)	323,100	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 119.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 476.00 ตร.ม.	0	0														✓		- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยบ้านนายเสนาะ นาคโค (ชุมชนบ้านศาลาล้อย) (เทศบาลเมืองประจักษ์ฯ ปี 2567)	495,900	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.	0	0														✓		กั้นเงินงบประมาณ	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยบ้านนายอนิรุต์ สามเกลียว (ชุมชนบ้านหัวขมิ้น) (เทศบาลเมืองประจักษ์ฯ ปี 2567)	69,800	ถนน คลส. กว้าง 3.00 ม. ยาว 32.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.	0	0														✓		กั้นเงินงบประมาณ	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 14 แยกบ้าน ป่าหวด จันทบุรีจุลิน (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง) (เทศบาลเมืองประจักษ์ฯ ปี 2567)	149,900	ถนน คลส. กว้าง 3.00 ม. ยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม.	0	0														✓		- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กองช่าง	
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						พ.ศ. 2568																	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 16 แยกที่ 5 ถึงบ้านนายยนต์ ทองใบ (ชุมชนบ้านศาลเจ็ดยอด) (งบคณัติปีงบประมาณ ปี 2567)	1,554,100	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 430.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150.00 ตร.ม.	1,538,000	16,100	←										✓				- บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนด	กองช่าง		
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 25 บ้านช่างเขน (ชุมชนวัดศาลาลีย์) (งบคณัติปีงบประมาณ ปี 2567)	411,700	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 185.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555.00 ตร.ม.	0	0				↔							✓				- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กองช่าง		
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 26 ซ้ำบ้าน นางอ้อย (ชุมชนบ้านศาลาลีย์) (งบคณัติปีงบประมาณ ปี 2567)	85,500	ถนน คสล. กว้าง 2.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.	0	0				↔							✓				- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กองช่าง		
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม ระบบระบายน้ำบ้านนายเอนถึง บ้านนายสุ (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (งบคณัติปีงบประมาณ ปี 2567)	2,176,000	ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 247.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.	1,900,000	276,000	←			↔							✓				- บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนด	กองช่าง		
รวม 13 โครงการ		7,212,100		3,935,500	292,100																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ (3) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คลส. จากบ้านนางอุษา ชูสิน ถึงบ้านนาวิทยแก่นกัณท์ (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (แยกบัญชีงบประมาณ ปี 2567)	490,400	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. กว้าง 1.05 ม. ยาว 1.05 ม. ลึก 1.40 ม. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 115.00 ม.	0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ (5) พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
																								พ.ศ. 2568
1	โครงการก่อสร้างรัวกันอันตราย ทางโค้งบ้านน้อย (ชุมชนกระพุ่มโพรง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2567)	70,700	ยาว 25.00 ม. สูง 1.00 ม.	0	0														✓				- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กองช่าง
	รวม 1 โครงการ	70,700		0	0																			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธ์ (3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน

แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่ขยะ เทศบาลตำบลไร่เก่า (งบดำเนินงานประมาณ ปี 2567)	500,000	ปรับปรุงพื้นที่ขยะ ฟังกลบ ขุดบ่อ เพื่อฝังกลบ จัดทำป้ายเตือน และป้ายบอที่ตั้งขยะ ปลูกต้นไม้ ด้านหน้าและรอบบริเวณบ่อขยะ	0	0										✓			- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กอง สาธารณสุขฯ				
รวม 1 โครงการ		500,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ซีที	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						←																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.พ.	พ.ค.	มิ.ย.						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่าพร้อมตราสัญลักษณ์ (องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า) สนับสนุน สนับสนุน ปี 2566	150,000	1. งานป้ายชื่อเทศบาลตำบลไร่เก่า 1.1 ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ยกขอบ 5 ซม. ขนาดกว้าง 13 ซม. สูง 80 ซม. พร้อมขั้วติดตัวอักษรและแผ่นเพลท จำนวน 18 ตัว 1.2 ตราสัญลักษณ์เทศบาล สแตนเลส ยกขอบ 5 ซม. ขนาด Ø 1.20 ม.จำนวน 1 ชุด 1.3 งานไฟ LED เส้น 220 V ไฟสายยางชนิดกันน้ำ จำนวน 28 เมตร 2. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	147,000	3,000	←											✓			- บรรจุตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้	สำนักปลัดเทศบาล		
รวม 1 โครงการ		150,000		147,000	3,000																		

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุและครุภัณฑ์ (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนเมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่		ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2568													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						พ.ศ. 2567																		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.พ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสาวท เอ็มโอษฐ์ (ชุมชนหัวขี้มัน) (งบจัดซื้องบประมาณ ปี 2566)	147,500	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม.	0	0															อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง			
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 21 เชื่อม ถนน เทศบาลซอย 23 (ชุมชนวัดศาลาลาย) (งบจัดซื้องบประมาณ ปี 2566)	930,000	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 477.00 ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละไม่น้อยกว่า 0.5 ม.	0	0															อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง			
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจามบุรี (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (งบจัดซื้องบประมาณ ปี 2566)	83,100	ถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 265 ม. หน้า 0.15 ม.	0	0															อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง			
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบทางรถไฟถึงบ้านนางเปิด (ชุมชนหัวขี้มัน) (งบจัดซื้องบประมาณ ปี 2566)	87,600	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 23.00 ม. หน้า 0.15 ม.	54,200	33,400														✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองช่าง			
รวม																								

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาล ขอย 23 ต่อจากของเดิมฝั่งทิศใต้ (ชุมชนวัดศาลาลัย) (เทศบาลได้ใช้งบประมาณ ปี 2566)	152,700	ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 ม. ยาว 354.00 ม. หน้า 0.15 ม.	0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ (3) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		พ.ศ. 2568												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขยายบ้านนางบุญล้อม เอี่ยมสะอาด (ชุมชนห้วยขมิ้น) (งบจัดซื้อปีงบประมาณ ปี 2566)	280,300	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึก 1.40 ม. ยาว 62.00 ม.	0	0												✓			อยู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง			
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขยอโรงเจ แยกที่ 1 ทิศเหนือ บ้านนางอารีย์ (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (งบจัดซื้อปีงบประมาณ ปี 2566)	375,000	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.40 ม. ยาว 100.00 ม.	361,740	13,260												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองช่าง			
3	โครงการก่อสร้างฝั่ม คสล. ด้านข้างคลองไส้ไก่เชื่อมถนนเทศบาลขยอ 21 ถึงวัดศาลาลัย (ชุมชนวัดศาลาลัย) (งบจัดซื้อปีงบประมาณ ปี 2566)	375,000	ฝั่ม คสล. กว้าง 2.00 ม. ยาว 250.00 ม. ลึก 1.20 ม.	351,300	23,700												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองช่าง			
4	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบริเวณขยายนา (ชุมชนห้วยขมิ้น) (งบจัดซื้อปีงบประมาณ ปี 2566)	200,000	งานท่อร้อยดิน กว้าง 2.00 ม. ยาว 300.00 ม. ลึก 2.00 ม.	0	0														✓	- เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ	กองช่าง			
รวม																								

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
5	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ซอย 14 เชื่อมร้านค้าด้วยบ้านนางบังเอิญ หนองพันธ์ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง) (เทศบาลตำบลเมืองประจักษ์ฯ ปี 2566)	50,000	กว้าง 2.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.	0	0																✓	- เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ	กองช่าง	
6	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่หลังร้านค้าด้วยเจ็ดอัย (ชุมชนบ้านตาลเจ็ดอัย) (เทศบาลตำบลเมืองประจักษ์ฯ ปี 2566)	100,000	กว้าง 2.00 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 1.20 ม.	0	0																✓	- เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ	กองช่าง	
รวม 6 โครงการ		1,380,300		0	0																			

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการปรับปรุงสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไร่เก่า (เขตปฎิบัติงาน ปี 2566)	500,000	ปรับปรุงต่อเติมห้องทะเบียนราษฎร เช่น การกันห้องทะเบียนขึ้นห้องสำหรับสอบสวน ต่อเติมเคาเตอร์ ทำชั้นบันไดขึ้นสำหรับการจัดเก็บแฟ้มเอกสารตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ สป 2/2566	0	0	</																	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 (ระหว่างเดือนเมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยกเทศบาลซอย 2 แยกที่ 1 พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดไร่ใหม่) (งบสนับสนุนปีงบประมาณ ปี 2565)	760,700	ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 88 ม.	546,000	214,700															✓	- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล. สายกลาง ซอย 5 (ชุมชนสายกลาง) (งบสนับสนุนปีงบประมาณ ปี 2565)	1,302,800	ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. และบ่อพักน้ำ คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึก 1.40 ม. รวมความยาว 149.00 ม.	1,235,000	67,800															✓	- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 26 แยกบ้าน นายผ่อง ลอดพ่วง (งบสนับสนุนปี 2566)	111,000	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม.	111,000	0															✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	กองช่าง	
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 26 แยกบ้านยายเอียด (ชุมชนบ้านศาลาลัย) (เงินสะสม ประจำปี 2566)	273,000	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. และบ่อพักน้ำ คสล. รวมระยะทาง 65.00 ม.	264,000	9,000												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสามร้อยยอดถึงบ้านศาลาลัย (ช่วงที่ 3) กม.ที่ 3+590.00-3+780.00 (เงินสะสม ประจำปี 2566)	475,000	ถนน คสล. กว้าง 10.00 ม. ยาว 190.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม.	475,000	0												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง		
6	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน 29 ซ้าย 4 ซ้าย (ชุมชนวัดศาลาลัย) (เงินสะสม ประจำปี 2566)	490,000	กว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม. แบบไม่มีทางเท้า	470,000	20,000.00												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง		
รวม 6 โครงการ		3,412,500		3,101,000	311,500																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (3) ก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยบ้านนางเล็ก บุยรอด และบ้านนางน้อย บัวแก้ว เชื่อมถนน สายโรงแจ - บึงบัว (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เงินสะสม ประจำปี 2566)	2,388,000	ระยะทาง 597 ม.	1,803,000	585,000	↔												✓		- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	กองช่าง		
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยบ้านนางสนิท สำหรับ (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เงินสะสม ประจำปี 2566)	490,000	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.90 ม. ลึก 0.65 ม. ระยะทางยาว 75.00 ม.	490,000	0	↔												✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	กองช่าง		
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. 2 ข้างทางจากบ้านนายอานวย เชื้อปรางค์ ถึงบ้านนายสมพร สาหร่าย (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เงินสะสม ประจำปี 2566)	1,615,100	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึก 1.40 ม. ยาว 372.00 ม.	1,124,500	490,600	↔												✓		- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	กองช่าง		
รวม				0	0																		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
4	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. (รางวี) เลียบถนนสายวัด สามร้อยยอด - บริเวณตรงข้าม สระน้ำกระทุ่มโพรง - สวนป่า เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนกระทุ่มโพรง) (เงินสะสม ประจำปี 2566)	300,000	งานก่อสร้างระบบน้ำ คสล.(รางวี) กว้าง 1.50 ม. ยาว 150.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 - 1.20 ม.	300,000	0														✓				- บรรลุตามประสงค์ ที่กำหนด	กองช่าง
รวม 4 โครงการ		4,793,100		3,717,500	1075600																			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (1) ปรับปรุง ติดตั้งและขยายไฟฟ้า ประปาในเขตเทศบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน ถนนเทศบาลซอย 7 (ชุมชนตลาดไร่เก่า) หมู่ที่ 3 โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายการแบบโวลตาเซลล์ ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยตัวเอง สะพาน พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัดต์ เสาสูง 6 เมตร ตามบัญชีนวัตกรรมไทยจำนวน 40 ชุด	2,794,000	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางแบบโวลตาเซลล์ ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยตัวเอง สะพาน พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัดต์ เสาสูง 6 เมตร ตามบัญชีนวัตกรรมไทยจำนวน 40 ชุด	2,794,000	-	↕													✓					บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองช่าง
รวม 1 โครงการ		2,794,000		2,794,000	0																				

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (กรณีเงินสะสม)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไทรไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนเมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำมาพิจารณา	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.พ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 17 (ชุมชนวัดศาลาลาย) (เงินสะสม ประจำปี 2567)	4,466,700	ถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1.035 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,210.00 ตร.ม.	4,460,000	6,700	←											✓				- ดำเนินบรรจุวัสดุประสงค์ที่กำหนด	กองช่าง	
2	โครงการขยายผิวทางจราจรถนนเทศบาลซอย 5 (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (เงินสะสม ประจำปี 2567 สิ้นสุดปี 2567) สมัยที่ 2 ประจำปี 2567)	2,790,500	ช่วงที่ 1 ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.50 ม. ยาว 75.00 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.50 ม. ยาว 2,460.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,802.50 ตร.ม.	0	0	→											✓				เกินงบประมาณ	กองช่าง	
รวม 2 โครงการ		7,257,200		4,460,000	6,700																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำดิบ พลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 72 พรรษา (เป็นแผน ประจำปี 2567 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567)	11,185,800	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างระบบจ่าย น้ำดิบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หอลังเขมเปญ สูง 20 เมตร จากสระน้ำกระพุ่มโพรง หมู่ที่ 1 (ชุมชนกระพุ่มโพรง) ไปชุมชนบ้านสามร้อยยอด หมู่ที่ 2 ตำบลไร่เก่า ระยะทาง 2,196 เมตร ท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด 1 ½ นิ้ว ระยะทาง 2,000 เมตร ช่วงที่ 2 วางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว จากแยก บ้านกระพุ่มโพรง หมู่ที่ 1 ไปชุมชนสายกลาง หมู่ที่ 8 และไปชุมชนห้วยขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลไร่เก่า ระยะทาง 7,000 เมตร ท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว ระยะทาง 4,000 เมตร ช่วงที่ 3 ก่อสร้างระบบจ่าย น้ำดิบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	0	0															กองช่าง				
รวม				0	0																			

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
			ท่อถังแอมแปญ สูง 20 เมตร ท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว จากสระน้ำบ้านศาลาลัย หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาลัย ไปชุมชนกระทุ่มโพรง หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า ระยะทาง 10,000 เมตร ท่อจ่ายน้ำ PVC Ø 1 ½ นิ้ว ระยะทาง 5,000 เมตร																							
	รวม 1 โครงการ	1,531,000		0	0																					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						พ.ศ. 2566												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																								ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด (เงินสะสม ประจำปี 2567 สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2567)	6,270,600	มีรั้วกำแพงรอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด ยาว 522 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเข้าออก	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

